

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
PANAMA	1	Suministro, materiales, mano de obra, construcción, equipo y todo lo que se requiera para culminar la segunda etapa de la subestación de El Chorrillo, ubicado en el corregimiento de El Chorrillo, distrito de Panamá, provincia de Panamá	Policía Nacional	Agro Constructores Civiles S.A	Giannella Villarreal	<a href="#">DA-063-2013</a> ,  <a href="#">adendas 1 y 2</a>	7- MAY-2014	1,455 días	B/.1,132,564.99	100.00%	Obra finalizada a nivel constructivo, pero hay una de orden de pago.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendiente la asignación de B/.200,000.00 (doscientos mil balboas) en el marco de la firma del finiquito de reclamación.</li> <li>Se propone obtener los recursos del FISCOI para la cancelación del contrato.</li> <li>Se llevó a cabo inspección por parte de Contraloría General de la República para finiquito de contrato a la espera de remisión de documentos a Contraloría. Documento devuelto por Contraloría General de la República de la República para subsanación.</li> </ol> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El equipo de trabajo del MINSEG y Policía Nacional se reunió con la Contraloría General de la República, para homologar los criterios técnicos del proyecto.</li> <li>Se podrá cerrar el tema con Contraloría General de la República a mediados del mes de julio de 2021.</li> <li>El informe final se tendrá listo para el día 23 de junio de 2021.</li> </ul> <p>Tema del suministro eléctrico (cambio de postes de luz).</p>
PANAMA	2	Desarrollo de planos, ampliación y equipamiento del Comisariato El Paco	Policía Nacional	Consulting Design Development and Engineering	Reynel Quintero	<a href="#">DA-006-2017</a>	21-SEP-2017	15 meses (450 días)	B/.1.649,514.68	22.00%	Obra detenida sujeta a decisión judicial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nos mantenemos en espera de la contrapropuesta del contratista, que sería entregada el día 31 de mayo de 2021. <b>Se estudia la posibilidad que se haga una cesión del contrato a otra empresa.</b></li> <li>Tras proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se revocó la resolución administrativa, se devolvió el expediente y las partes fueron notificadas. Fallo a favor del contratista.</li> <li>La vía gubernativa quedó agotada, dejando disponible a la Policía Nacional, acción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.</li> </ol> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>En espera de la contrapropuesta económica de la empresa.</b></li> <li>Se presentó una segunda propuesta de diseño, que el MINSEG y Policía Nacional lo vieron viable. Pendiente que el contratista fije el monto de la obra.</li> </ul>

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
PANAMA	3	Diseño y construcción (según anteproyecto) y especificaciones técnicas, del Centro de Capacitación de jóvenes en riesgo social, ubicado en el corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján (terreno adjudicado); según contrato N°038-2015	MINSEG	Constructora JERA, S.A.	Giolis González	<a href="#">DA-038-2015</a>	29-DIC-2015	850 días	B/.6,762,307.24	90.00%	Obra reanudada	<p>1. En proceso de solicitud de adenda de tiempo #6 al 26 de octubre de 2021.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>El proyecto continúa en ejecución.</b></li> </ul>
PANAMÁ	4	Contratación de estudios, diseño, desarrollo y aprobación de planos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo que se requiera para la construcción de la piscina del Instituto Superior Policial (Ispol), en Gamboa, distrito y provincia de Panamá	Policía Nacional	Consorcio Piscina ISPOL.  (NYR Construction, Inc.)	Joel Domínguez	<a href="#">DA-019-2017</a>  Adenda 1	11-JUL- 2017	410 días	B/.1,988,956.66	98.7%	Obra terminada físicamente	<p>1. Con partida presupuestaria aprobada. En proceso de certificación de los fondos y así poder darle trámite a la adenda pendiente (incremento de costos, por la reubicación del sitio de la obra.)</p> <p>2. <b>La POLICIA NACIONAL da seguimiento a la adenda a envía a la Contraloría General de la República, para la semana del 21 de junio de 2021.</b></p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>El contratista no ha firmado la adenda de tiempo.</b></li> </ul>
CHIRIQUI	5	Construcción, diseño, confección y suministro de planos y construcción del cuartel de la Policía Nacional de David, provincia de Chiriquí	Policía Nacional	Constructora JERA, S.A.	Reynel Quintero	<a href="#">DA-023-2018</a>  y Adenda 1	14-DIC-2018	970 días	B/.10,399,999.99	47.60%	Obra reanudada	<p>1. <b>Pendiente de la asignación de los recursos presupuestarios por parte del MEF B/.3,000.000.00 (tres millones de balboas).</b></p> <p>2. Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSAs.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se propone obtener recursos del FISCOI, como abono e incentivo para la continuación de la obra.</b></li> <li>• <b>Mantienen a los ingenieros, pendientes del apoyo de la Embajada de Estados Unidos acerca de la planta de tratamiento de aguas servidas.</b></li> <li>• <b>No mantiene recursos.</b></li> </ul>
COLON	6	Construcción, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos completos, permisos, memorias y especificaciones, construcción e instalación de equipamiento para edificio central de la policía nacional ubicada en calle 11 y 12 colón, provincia de Colón	Policía Nacional	Ingeniería REC, S.A	Reynel Quintero	<a href="#">DA-050-2018</a>	25-MAR-2019	545 días	B/.7,052,263.14	53.00%	Obra reanudada	<p>1. Pendiente de la asignación de los recursos presupuestarios solicitados por el Excelentísimo Señor Presidente Laurentino Cortizo al MEF B/.3,000.000.00 (tres millones de balboas)</p> <p>2. Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSAs. Cuenta de avance #7.</p> <p>3. Adenda de tiempo en proceso con la Dirección Nacional de Ingeniería y Mantenimiento de la</p>

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
												<p>Policía Nacional.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No mantiene recursos.</li> <li>Continúa en ejecución.</li> </ul>
COLON	7	Suministro de materiales, mano de obra y todo lo requerido para la restauración y adecuación del techo del auditorio de la Escuela Superior de Oficiales de Policía "Doctor Justo Arosemena"	Policía Nacional	Pinturas Garantizadas	Reynel Quintero	<a href="#">DA-028-2018</a> y Adenda No. 1, Adenda No. 2 Adenda No. 3	5-DIC-2018	962 días	B/.329,750.00	70.00%	Obra reanudada	<p>1. Se ha realizado el pago de las cuentas presentadas por la empresa.</p> <p>2. La adenda No. 3 de tiempo para una extensión hasta el 27 de julio de 2021. Pendiente de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiene recursos económicos.</li> <li>El proyecto continúa en ejecución.</li> </ul>
COLON	8	Construcción de la estación de policía, estación de la DIJ, y edificio taller de vehículos en el corregimiento de Sabanitas, Provincia de Colón, Carretera Boyd Roosevelt	Policía Nacional	Calypso Investment Corp.	Reynel Quintero	<a href="#">DA-021-2017</a>	29-AGO-2017	488 días	B/.5,931,875.00	33.00%	Obra detenida por el contratista	<p>1. No se cuentan con los fondos.</p> <p>2. Sin la asignación de fondos, no es recomendable ceder el contrato.</p> <p>3. El contratista anuente a dar en cesión el proyecto por falta de pagos. Pendiente la evaluación de la Oficina de Asesoría Legal del MINSEG.</p> <p>4. Falta de pago en cuentas presentadas por la empresa. La adenda de tiempo en trámite, endoso de la fianza pendiente a ser suministrada por parte del contratista.</p> <p>5. Se están realizando contactos con el contratista para determinar la realización de una CESIÓN DE CONTRATO (con otro contratista interesado) o de un FINIQUITO por mutuo acuerdo.</p>
COLON	9	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de Plaza de armas, ubicado en el corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón	Policía Nacional	Consortio de Plaza de Armas CES	Joel Domínguez	<a href="#">DA-027-2017</a>  <a href="#">ADENDA 1 y 2</a>	14-NOV-2017	385 días	B/.1,318,000.00	90%	Obra detenida	<p>1. Obra detenida por falta de refrendo de adenda.</p> <p>2. Trámite de adenda de tiempo (proyectado Marzo 2021) por los retrasos en la obtención de fondos, va a ser necesario solicitar extensión adicional y económica por orden de cambio (nuevo recubrimiento para la losa del patio) Policía Nacional pendiente en la obtención de fondos para el pago del nuevo recubrimiento.</p> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantiene los fondos.</li> <li>Pidieron 150 días adicionales (criterio legal de la Policía Nacional).</li> <li>La adenda se mantiene confeccionada. El contratista retiró la adenda.</li> <li>El criterio técnico es favorable al término</li> </ul>

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
												de la conclusión de la obra, 150 días después del refrendo de la adenda.
HERRERA	10	Desarrollo de planos y construcción de las instalaciones de la Sub dirección de Investigación Judicial de Chitré, Provincia de Herrera	Policía Nacional	Administración e Inversión de Proyectos, S. A.	Giolis González	<a href="#">DA-011-2016</a> , y adendas 1, 2 y 3	23-AGO-2017	1218 días	B/.1,026,815.23	94.12%	Obra en proceso	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mantiene asignación de fondos.</li> <li>Se está tramitando adenda de tiempo adicional por 124 días en recorrido para envío de la Policía Nacional al MINSEG para acta final de recibido.</li> <li>Permiso de ocupación emitida por el Cuerpo de Bomberos entregado.</li> <li>En trámite por la Policía Nacional la instalación de los servicios básicos.</li> <li>Las llaves fueron entregadas por el contratista a la DIJ de Chitré.</li> </ol> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Policía Nacional mantiene los fondos.</li> <li>Mantiene una conjunto.</li> <li>Ya se cuenta con permiso de ocupación del Cuerpo de Bomberos.</li> </ul>
PANAMA	11	Rehabilitación del edificio 115—Corozal para las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) - Policía Nacional	Policía Nacional	Grupo J&R, Inc.	Mary Huertas	<a href="#">DA-018-2020</a>	4-DIC-2020	12 meses	B/.4,997,394.66	48.00% Físico  70% financiero	Obra en proceso	<p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto continúa en ejecución. Fecha de finalización estimada para el mes de noviembre del año 2021.</li> </ul>
DARIEN	12	Diseño, fabricación y montaje de 8 estructuras modulares para el reemplazo de los cuarteles rancho del Servicio Nacional de Fronteras	Servicio Nacional de Fronteras	Metales Panamericanos, S. A.	Jorge Pitalúa	<a href="#">DA-017-2019</a>	19-MAR-2020	365 días	B/.1,803,037.74	75%	Obra reanudada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se mantienen los fondos.</li> <li>Avances firmes en Canaan Membrillo, Tupiza, Cucunati, Capetí, Sambú, Bajo Chiquito, Buena Vista, Batería 35 (terminado). Se suministra fotografía.</li> </ol> <p><b>Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El proyecto continúa en ejecución.</li> </ul>
PANAMA	13	Adecuación del cuartel de la UPC Curundú	Policía Nacional	Ecohabitat								<ol style="list-style-type: none"> <li>Adenda retirada por el contratista.</li> </ol>