

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	ESTATUS DE LAS FIANZAS Fecha vencimiento	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
											Físico	Financiero		
PANAMÁ	2	Desarrollo de planos, ampliación y equipamiento del Comisariato El Paco	Policía Nacional	Consulting Design Development and Engineering, S. A.	Gianella Villarreal	DA-006-2017 Adenda # 1	21-SEP-2017	2563 días calendarios	ACERTA Compañía de Seguros FICC-9368-0 2563 días 27-sept-2024	B/. 4,350,326.82	7%	8.34%	Obra reiniciada.	Avances del proyecto realizados en la semana hasta el 31 de mayo de 2024. - Inicios de trabajos de armado de acero para losa de piso. (Parilla doble). - Encofrado de complemento para vaciado de pilotes hasta llegar al nivel inferior de vigas sísmicas y cabezales. (28 en total). - Vaciado de complemento de pilotes - Armado de acero y encofrado de vigas sísmicas y cabezales. - Tuberías de agua potable, tuberías de aguas negras y tirada de la losa. - Proceso administrativo de liberación de 3 actividades, con la aprobación de la Dirección de Arquitectura MINSEG y Dirección de Infraestructura Policía Nacional.
PANAMÁ OESTE	3A	Obra por Suministro, mano de obra, materiales y todo lo relativo para la culminación del 5.38% pendiente del "Centro de Capacitación de jóvenes en riesgo social, ubicado en el corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján " PRIORITARIO	MINSEG										Obra en proceso de consecución de un nuevo contratista.	Nota: - Pendiente por culminar 5.38%, según el alcance original del proyecto. - Se requiere presupuesto para llamar al acto público.
CHIRIQUÍ	5	Construcción, diseño, confección y suministro de planos y construcción del cuartel de la Policía Nacional de David, provincia de Chiriquí PRIORITARIO	Policía Nacional	Constructora JERA, S.A.	Reynel Quintero	DA-023-2018 y Adenda 1 Adenda 2 Adenda 3	14-DIC-2018	1510 días	Aseguradora Global FC-012607-0 31-enero-2023 (vencida)	B/.10,399,999.99	51.29%		En trámite de adenda de tiempo y equilibrio contractual.	- Ultimo avance en esta obra: El 17 de agosto de 2022 se refrendó adenda 3, que contempla orden de cambio, eliminando mobiliario de oficina por planta de tratamiento de aguas residuales. (PTAR). De acuerdo a la adenda 3, la nueva fecha de vencimiento es el 31 de enero de 2023. - El contratista hizo nueva solicitud de adenda 4, con ampliación de tiempo al 17 de septiembre de 2024. Esta solicitud reinició nuevamente el proceso de trámite del proyecto. - Fianza ya aportada por el contratista. - Adenda en proceso equilibrio contractual, en nivel de aprobación en la Contraloría General de la República.
COLON	8	Construcción de la estación de policía, estación de la DIJ, y edificio taller de vehículos en el corregimiento de Sabanitas, Provincia de Colón, Carretera Boyd Roosevelt	Policía Nacional	Calypso Investment Corp. (en proceso de cesión del contrato al Consorcio de Obras Civiles Panamá)	Reynel Quintero	DA-021-2017	29-AGO-2017	488 días	Cia. Internacional de Seguros 070-000016711-000000 30-dic-2018	B/.5,931,875.00	34.00%		Obra detenida por el contratista Cesión de contrato en trámite legal.	- El contratista Calypso Investment Corp. Está re sometiendo el proceso de cesión el proyecto, con la empresa CTL Ingeniería. En proceso de evaluación y formulación de cesión por parte del MINSEG. - Proyecto en análisis de la propuesta presentada por parte del contratante. Continúa el Proceso de Análisis de equilibrio contractual.

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	ESTATUS DE LAS FIANZAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
											Fisico	Financiero		
DARIEN	12	Diseño, fabricación y montaje de 8 estructuras modulares para el reemplazo de los cuarteles rancho del Servicio Nacional de Fronteras	Servicio Nacional de Fronteras	Metales Panamericanos, S. A.	Jorge Pitalúa	DA-017-2019	19-MAR-2020	365 días 30 agosto 2021	Optima Compañía de Seguros 05-01-50506-0 19-mar-21	B/.1,803,037.74	99.00%		Obra por finalizar	Obra finalizada en Canaán Membrillo, Tupiza, Cucunatl, Capeti, Sambú, Bajo Chiquito, Buena Vista, Batería 35 (terminado). Se realizó inspección final, 4 cuarteles el miércoles 16 de agosto de 2023. Acta de cierre pendiente. Evaluación por parte de Contraloría General de la República sobre los términos del contrato.
PANAMA	13	Diseño, desarrollo de planos y remodelación de las áreas de vestuarios, dormitorios, servicios múltiples y talleres del cuartel de la Policía de Curundú, en el corregimiento de Curundú, distrito y provincia de Panamá.	Policía Nacional	Ecohabitat	Giannella Villarreal	DA-007-2021	16-OCT-2023	365 días	Internacional de Seguros 070-001-000022217-000000 15-OCT-2024	B/.249,973.87	38%		Obra en proceso	- Remoción de techo y piso. - Reforzamiento de columnas existentes y construcción de columnas nuevas.
VERAGUAS	16	Diseño desarrollo de anteproyecto, suministro de planos según anteproyecto aprobado, especificaciones técnicas, material, mano de obra y equipamiento para la construcción del S/L de Santiago, Veraguas	SUME911	Adjudicado a CONSTRUTEC CORP., S. A.	Jorge Pitalúa	Contrato 002-2022	10/10/2022	240 días	Interamericana de Fianzas y Seguros, S. A. FICUGO-769 6 Junio 2023	B/.225,000.00	98%		Obra finalizada físicamente	- Avance de obra de un 98%, - Obra inaugurada el 27 de enero de 2024. - En trámite adenda de cambio y de tiempo.
PANAMA HERRERA CHIRIQUI	18	Suministro, instalación y puesta en marcha de tres (3) equipos de inspección no intrusiva de rayos X, rehabilitación de hangares y rampas existentes para los puestos de control de zona aeroportuaria (Tocumen) y vías terrestres (Guabala y Divisa)	MINSEG	Consorcio ESROD - PROMED	Giolis González	DA-002-2021 Adenda 1	11-AGOSTO-2021	1,310 DÍAS 520 ejecución y suministro (13/01/2023) 365 garantía fábrica 365 garantía extendida 60 liquidación	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. 85B83197 25 febrero 2025	Sub-Total Equipos B/.6,686,188.32 Sub total Obra civil B/.460,481.71 Desglosados así: DIVISA B/.121,865.08 GUABALA B/.159,504.09 TOCUMEN B/.179,112.54 Sub Total Garantía Ext. B/. 538,325.03 Monto total B/.7,684,995.06	CUENTAS PRESENTADAS 100% (#3) 100% (#3) 15.04% (#4) ** 0%		Obra finalizada, pero pendiente de inspección final con los fiscalizadores correspondientes de cada instalación	OBJETIVOS DEL PROYECTO: Optimizar las labores encomendadas, al Ministerio de Seguridad Pública en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas, (a través de un Convenio Interinstitucional de Cooperación) cuya finalidad es implementar una tecnología de punta con la que se logre fortalecer el sistema de vigilancia a nivel nacional. Temas pendientes con la presentación de cuentas: TOCUMEN: Planos eléctricos ya aprobados por parte del Municipio de Panamá. Pendiente de que el contratista haga solicitud de adenda de tiempo para el área de Tocumen, y así proceder con la presentación de sus cuentas. GUABALA: Proyecto terminado en este sitio. Continúa pendiente de firma de la cuenta por parte de Contraloría sujeto a la aceptación conforme por parte de la Dirección de Innovación MINSEG y por parte de Contraloría General. En espera de adenda. DIVISA: Esta parte del proyecto ya fue recibida y aceptada por parte del Contraloría General de la República.



PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	ESTATUS DE LAS FIANZAS Fecha vencimiento	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA		ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
											Físico	Financiero		
PANAMA	19	Ampliación y rehabilitación de Edificio 1113 para la Nueva Sede de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), ubicado en la Sede del Ministerio de Seguridad Pública, Avenida Amador, Corregimiento de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá	MINSEG	P.L.M. Construcciones, S. A.	Mary Huerta	DA-011-2023 Adenda No. 1	18-Julio-2023	330 días calendarios	Acerta Compañía de Seguros, S. A. FICC-9273-0 12-junio-2024	B/.2,496,662.88	99.13%		Obra en progreso	Avance de obra en un 99.13%. Detallamos: - Pendiente conexión de tomacorrientes, una vez lleguen los nuevos mobiliarios. - Configuración de equipo se sistemas especiales. Adenda No. 1 refrendada el 19 de marzo de 2024. Orden de cambio con balance cero. No hay cambios de tiempo. Adenda No. 2 en proceso de trámite de refrendo. Acta de entrega Sustancial con fecha del 14 de junio de 2024.
HERRERA / COCLE	20	Construcción de casetas completas con cerca perimetral, levantamiento de torres autosoportadas con sus accesorios y sistemas de puesta a tierra y luces de obstrucción, suministro e instalación de plantas eléctricas auxiliares de energía en los sitios de retransmisión del Mirador de Chitré en la provincia de Herrera y Cerro Santa Cruz en Penonomé, Provincia de Coclé".	POLICIA NACIONAL	Comunicaciones Delta, S. A.	Jorge Pitalúa	DA-059-2023	19-DIC-2023	90 días calendarios	Aliado Seguros, S. A. 05-01-49114-0	B/.368,401.00	50%		Obra iniciada	Adecuación de terreno y acceso. Construcción de caseta Torres montadas.

FIRMA Y NOMBRE:

ELABORADO POR: Eric M. Guizado L.
Ing. Eric Guizado

REVISADO POR: Arq. Jorge Luis Pitalúa

RECIBIDO POR: _____

