

PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EJECUCION

FECHA DE ACTUALIZACION: NOVIEMBRE 2020

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	DURACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO (Balboas)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
PANAMÁ	1.	Suministro, materiales, mano de obra, construcción, equipo y todo lo que se requiera para culminar la segunda etapa de la subestación de El Chorrillo, ubicado en el corregimiento de El Chorrillo, distrito de Panamá, provincia de Panamá	Agro Constructores Civiles S.A	Giannella Villarreal	DA-063-2013	7 / Mayo / 2014	1 año	1,132,564.99	99.00%	Obra reanudada	En espera de que el Contratista culmine el proceso de aprobación de una "Orden de Cambio", correspondiente a los trabajos adicionales solicitado por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, requerido para le emisión del "Permiso de Ocupación". El monto de la Orden de Cambio es de B/.3,000.00. Se está en espera de recibir una fianza para emitir una adenda de tiempo.
PANAMÁ	2.	Desarrollo de planos, ampliación y equipamiento del Comisariato El Paco	Consulting Design Development and Engineering		DA-006-2017	21 / septiembre / 2017	20 meses	1.649,514.68	22.00%	Obra detenida por contratista	En proceso de trámite para rescindir el contrato por adenda
PANAMÁ	3.	Diseño y construcción (según anteproyecto) y especificaciones técnicas, del Centro de Capacitación de jóvenes en riesgo social, ubicado en el corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján (terrero adjudicado); según contrato N°038-2015	Constructora JERA, S.A.	Giolis González	DA-038-2015	29 / diciembre / 2015	850 días	6,762,307.24	84%	Obra reanudada	Adenda refrendada el 18 de agosto de 2020.
PANAMÁ	4.	Contratación de estudios, diseño, desarrollo y aprobación de planos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo que se requiera para la construcción de la piscina del Instituto Superior Policial (Ispol), en Gamboa, distrito y provincia de Panamá	Consorcio Piscina ISPOL. NYR Construction, Inc.	Joel Domínguez / Reynel Quintero	DA-019-2017	11 / julio / 2017	240 días	2,385,292.07	100.00%	Obra terminada físicamente	En espera de partida presupuestaria para que den certificación de los fondos y así poder darle tramite a la adenda pendiente
CHIRIQUÍ	5.	Construcción, diseño, confección y suministro de planos y construcción del cuartel de la Policía Nacional de David, provincia de Chiriquí	Constructora JERA, S.A.	Reynel Quintero	DA-023-2018	14 / diciembre / 2018	490 días	10,400,000.00	34.15%	Obra reanudada	Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSAs. Aavance de obra del 2.3%.
CHIRIQUÍ	6.	Construcción, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos completos, permisos, memorias y especificaciones, construcción e instalación de equipamiento para edificio central de la Policía Nacional ubicada en Calle 11 y 12 Colón , provincia de Colón	Ingeniería REC, S.A	Reynel Quintero	DA-050-2018	25 / marzo / 2018	545 días	7,052,263.14	20%	Obra reanudada	Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSAs.
COLON	7.	Suministro de materiales, mano de obra y todo lo requerido para la restauración y adecuación del techo del auditorio de la Escuela Superior de Oficiales de Policía "Doctor Justo Arosemena"	Pinturas Garantizadas	Reynel Quintero	DA-028-2018	5 / diciembre / 2018	180 días	329,750.00	70.00%	Obra detenida	Falta de pago en cuentas presentadas por la empresa por adenda. La adenda en trámite.
COLON	8.	Construcción de la estación de policía, estación de la DIJ, y edificio taller de vehículos en el corregimiento de Sabanitas, Provincia de Colón, Carretera Boyd Roosevelt	Calypso Investment Corp.		DA-021-2017	29 / agosto / 2017	488 días	5,931,875.00	33.00%	Obra detenida por el contratista	Falta de pago en cuentas presentadas por la empresa
COLON	9.	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de Plaza de armas, ubicado en el corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón del Instituto Superior Policial (Ispol), en Gamboa, distrito y provincia de Panamá	Consorcio de Plaza de Armas CES	Joel Domínguez / Reynel Quintero	DA-027-2017	14 / noviembre / 2017	365 días	1,318,000.00	95%	Obra detenida	Pendiente de trámite de adenda de tiempo y económica por una orden de cambio en los trabajos a realizar sobre el revestimiento de la misma.
HERRERA	10.	Desarrollo de planos y construcción de las instalaciones de la Sub dirección de Investigación Judicial de Chitré, Provincia de Herrera	Administración e Inversión de Proyectos, S. A.	Giolis González	DA-011-2016	23 / agosto / 2017	365 días	980,658.00	80.00%	Obra detenida	En espera que salga la adenda de costo y tiempo por parte del ministerio.