

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
PANAMA	1	Suministro, materiales, mano de obra, construcción, equipo y todo lo que se requiera para culminar la segunda etapa de la subestación de El Chorrillo, ubicado en el corregimiento de El Chorrillo, distrito de Panamá, provincia de Panamá	Policía Nacional	Agro Constructores Civiles S.A	Giannella Villarreal	<a href="#">DA-063-2013</a> , adendas 1 y 2	7- MAY-2014	1,455 días	B/.1,132,564.99	100.00%	Obra finalizada a nivel constructivo, pero hay una de orden de pago.	<ol style="list-style-type: none"> <li>En proceso de recibo sustancial del proyecto para el cierre del mismo, y pago pendiente de la última cuenta.</li> <li>Se cuenta con permiso de ocupación y en trámite la instalación de energía eléctrica, agua y teléfono por parte de la Policía Nacional.</li> </ol>
PANAMÁ	2	Desarrollo de planos, ampliación y equipamiento del Comisariato El Paco	Policía Nacional	Consulting Design Development and Engineering	Reynel Quintero	<a href="#">DA-006-2017</a>	21-SEP-2017	15 meses (450 días)	B/.1.649,514.68	22.00%	Obra detenida sujeta a decisión judicial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tras proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se revocó la resolución administrativa, se devolvió el expediente y las partes fueron notificadas. Fallo a favor del contratista.</li> <li>La vía gubernativa quedó agotada, dejando disponible a la Policía Nacional, acción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.</li> </ol>
PANAMÁ	3	Diseño y construcción (según anteproyecto) y especificaciones técnicas, del Centro de Capacitación de jóvenes en riesgo social, ubicado en el corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján (terreno adjudicado); según contrato N°038-2015	MINSEG	Constructora JERA, S.A.	Giolis González	<a href="#">DA-038-2015</a>	29-DIC-2015	850 días	B/.6,762,307.24	88.41%	Obra reanudada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adenda refrendada el 18 de agosto de 2020. Trámite de adenda de tiempo # 5. En proceso solicitud de adenda de tiempo # 6 al 26 de octubre de 2021.</li> </ul>
PANAMÁ	4	Contratación de estudios, diseño, desarrollo y aprobación de planos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo que se requiera para la construcción de la piscina del Instituto Superior Policial (Ispol), en Gamboa, distrito y provincia de Panamá	Policía Nacional	Consortio Piscina ISPOL.  (NYR Construction, Inc.)	Joel Domínguez	<a href="#">DA-019-2017</a>	11-JUL- 2017	240 días	B/.1,988,956.66	98.7%	Obra terminada físicamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>En espera de partida presupuestaria para que den certificación de los fondos y así poder darle trámite a la adenda pendiente.. (incremento de costos, por la reubicación del sitio de la obra.)</li> </ul>
CHIRIQUI	5	Construcción, diseño, confección y suministro de planos y construcción del cuartel de la Policía Nacional de David, provincia de Chiriquí	Policía Nacional	Constructora JERA, S.A.	Reynel Quintero	<a href="#">DA-023-2018</a>  y Adenda 1	14-DIC-2018	970 días	B/.10,399,999.99	46.29%	Obra reanudada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSA.</li> </ul>
COLON	6	CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, ANTEPROYECTO, DESARROLLO DE PLANOS COMPLETOS, PERMISOS, MEMORIAS Y ESPECIFICACIONES, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIO CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL UBICADA EN CALLE 11 Y 12 COLÓN , PROVINCIA DE COLÓN	Policía Nacional	Ingeniería REC, S.A	Reynel Quintero	<a href="#">DA-050-2018</a>	25-MAR-2019	545 días	B/.7,052,263.14	51.01%	Obra reanudada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSA.</li> </ul>
COLON	7	Suministro de materiales, mano de obra y todo lo requerido para la restauración y adecuación del techo del auditorio de la Escuela Superior de Oficiales de Policía "Doctor Justo Arosemena"	Policía Nacional	Pinturas Garantizadas	Reynel Quintero	<a href="#">DA-028-2018</a>  y Adenda No. 1, Adenda No. 2	5-DIC-2018	818 días	B/.329,750.00	70.00%	Obra reanudada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de pago en cuentas presentadas por la empresa. La adenda No. 2 de tiempo para una extensión de 818 días fue refrendada el 25 de febrero de 2021.</li> <li>Se reanudaron los trabajos.</li> </ul>
COLON	8	Construcción de la estación de policía, estación de la DIJ, y edificio taller de vehículos en el corregimiento de Sabanitas, Provincia de Colón, Carretera Boyd Roosevelt	Policía Nacional	Calypso Investment Corp.	Reynel Quintero	<a href="#">DA-021-2017</a>	29-AGO-2017	488 días	B/.5,931,875.00	33.00%	Obra detenida por el contratista	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de pago en cuentas presentadas por la empresa. La adenda de tiempo en trámite, endoso de la fianza pendiente a ser suministrada por parte del contratista.</li> </ul>
COLON	9	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de Plaza de armas, ubicado en el corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón	Policía Nacional	Consortio de Plaza de Armas CES	Joel Domínguez	<a href="#">DA-027-2017</a>	14-NOV-2017	365 días	B/.1,318,000.00	90%	Obra detenida	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obra detenida por falta de refrendo de adenda.</li> <li>Trámite de adenda de tiempo (proyectado Marzo 2021) y económica por orden de cambio (nuevo recubrimiento para la losa del patio)</li> </ol>

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
HERRERA	10	Desarrollo de planos y construcción de las instalaciones de la Sub dirección de Investigación Judicial de Chitré, Provincia de Herrera	Policía Nacional	Administración e Inversión de Proyectos, S. A.	Giolis González	<a href="#">DA-011-2016</a> , y adendas 1 y 2	23-AGO-2017	1218 días	B/.1,026,815.23	94.12%	Obra en proceso	1. Se está tramitando Adenda de tiempo adicional por 124 días.
PANAMA	11	Rehabilitación del edificio 115—Corozal para las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) - Policía Nacional	Policía Nacional	Grupo J&R, Inc.	Mary Huertas	<a href="#">DA-018-2020</a>	7-DIC-2020	12 meses	B/.4,997,394.66	33%	Obra en proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se continúa construcción de paredes interiores, estructura de techo finalizado e inicio de instalaciones eléctricas.</li> <li>• Se entregó cuenta N.01</li> <li>• Techo terminado</li> <li>• Vaciado del viga ducto y la cámara</li> </ul>
DARIEN	12	Diseño, fabricación y montaje de 8 estructuras modulares para el reemplazo de los cuarteles rancho del Servicio Nacional de Fronteras	Servicio Nacional de Fronteras	Metales Panamericanos, S. A.	Jorge Pitalúa	<a href="#">DA-017-2019</a>	19-MAR-2020	365 días	B/.1,803,037.74	67%	Obra reanudada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avances firmes de levantamiento en Canaan Membrillo y Tupiza. En los otros sitios hay avances de trabajos.</li> </ul>