REPÚBLICA DE PANAMÁ
— GOBIERNO NACIONAL —

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA - DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EJECUCION (AVANCE DE PROYECTOS)
FECHA DE ACTUALIZACION: ENERO 2021

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
PANAMÁ	1	Suministro, materiales, mano de obra, construcción, equipo y todo lo que se requiera para culminar la segunda etapa de la subestación de El Chorrillo, ubicado en el corregimiento de El Chorrillo, distrito de Panamá, provincia de Panamá	Policía Nacional	Agro Constructores Civiles S.A	Giannella Villarreal	DA-063-2013, adendas 1 y 2	7- MAY-2014	1,455 días	B/.1,132,564.99	99.00%	Obra reanudada	1. Adenda de tiempo en proceso (proyectado hasta 30 abril 2021), por dilación en aprobación de permiso de ocupación requerido. 2. Previsión de futura adenda económica adicional, posterior al proceso señalado en la observación # 1, debido a órdenes de cambio requerido por trabajos ya realizados debido al cumplimiento de nuevas normativas.
PANAMÁ	2	Desarrollo de planos, ampliación y equipamiento del Comisariato El Paco	Policía Nacional	Consulting Design Development and Engineering	Reynel Quintero	DA-006-2017	21-SEP-2017	15 meses (450 días)	B/.1.649,514.68	22.00%	Obra detenida sujeta a decisión judicial.	1. Tras proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se revocó la resolución administrativa, se devolvió el expediente y las partes fueron notificadas. Fallo a favor del contratista. 2. La vía gubernativa quedó agotada, dejando disponible a la Policía Nacional, acción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
PANAMÁ	3	Diseño y construcción (según anteproyecto) y especificaciones técnicas, del Centro de Capacitación de jóvenes en riesgo social, ubicado en el corregimiento de Veracruz, Distrito de Arraiján (terreno adjudicado); según contrato N°038-2015	MINSEG	Constructora JERA, S.A.	Giolis González	DA-038-2015	29-DIC-2015	850 días	B/.6,762,307.24	86.74%	Obra reanudada	• Adenda refrendada el 18 de agosto de 2020. Trámite de adenda de tiempo (proyectado Marzo 2021)
PANAMÁ	4	Contratación de estudios, diseño, desarrollo y aprobación de planos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo que se requiera para la construcción de la piscina del Instituto Superior Policial (Ispol), en Gamboa, distrito y provincia de Panamá	Policía Nacional	Consorcio Piscina ISPOL. (NYR Construction, Inc.)	Joel Domínguez	DA-019-2017	11-JUL- 2017	240 días	B/.1,988,956.66	98.7%	Obra terminada físicamente	• En espera de partida presupuestaria para que den certificación de los fondos y así poder darle tramite a la adenda pendiente.. (incremento de costos, por la reubicación del sitio de la obra.)
CHIRIQUÍ	5	Construcción, diseño, confección y suministro de planos y construcción del cuartel de la Policía Nacional de David, provincia de Chiriquí	Policía Nacional	Constructora JERA, S.A.	Reynel Quintero	DA-023-2018 y Adenda 1	14-DIC-2018	970 días	B/.10,399,999.99	42.94%	Obra reanudada	• Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSA.
COLON	6	Construcción, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos completos, permisos, memorias y especificaciones, construcción e instalación de equipamiento para edificio central de la Policía Nacional ubicada en Calle 11 y 12 Colón , provincia de Colón	Policía Nacional	Ingeniería REC, S.A	Reynel Quintero	DA-050-2018	25-MAR-2019	545 días	B/.7,052,263.14	43.00%	Obra reanudada	• Solicitud de adenda de tiempo adicional por reducción al 30% del personal en trámite, protocolo requerido por el MINSA.
COLON	7	Suministro de materiales, mano de obra y todo lo requerido para la restauración y adecuación del techo del auditorio de la Escuela Superior de Oficiales de Policía ¨Doctor Justo Arosemena¨	Policía Nacional	Pinturas Garantizadas	Reynel Quintero	DA-028-2018	5-DIC-2018	180 días	B/.329,750.00	70.00%	Obra detenida	• Falta de pago en cuentas presentadas por la empresa. La adenda de tiempo en trámite, endoso de la fianza pendiente a ser suministrada por parte del contratista.
COLON	8	Construcción de la estación de policía, estación de la DIJ, y edificio taller de vehículos en el corregimiento de Sabanitas, Provincia de Colón, Carretera Boyd Roosevelt	Policía Nacional	Calypso Investment Corp.	Reynel Quintero	DA-021-2017	29-AGO-2017	488 días	B/.5,931,875.00	33.00%	Obra detenida por el contratista	• Falta de pago en cuentas presentadas por la empresa. La adenda de tiempo en trámite, endoso de la fianza pendiente a ser suministrada por parte del contratista.
COLON	9	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de Plaza de armas, ubicado en el corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón	Policía Nacional	Consorcio de Plaza de Armas CES	Joel Domínguez	DA-027-2017	14-NOV-2017	365 días	B/.1,318,000.00	90%	Obra detenida	1. Obra detenida por falta de refrendo de adenda. 2. Trámite de adenda de tiempo (proyectado Marzo 2021) y económica por orden de cambio (nuevo recubrimiento para la losa del patio)

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA - DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EJECUCION (AVANCE DE PROYECTOS)
FECHA DE ACTUALIZACION: ENERO 2021

PROVINCIA	N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTAMENTO	EMPRESA	INSPECTOR ASIGNADO	NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS	FECHA DE ORDEN DE PROCEDER	VIGENCIA SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	VALOR DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO Y ADENDAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	ESTATUS ACTUAL DE PROYECTO	OBSERVACION
HERRERA	10	Desarrollo de planos y construcción de las instalaciones de la Sub dirección de Investigación Judicial de Chitré, Provincia de Herrera	Policía Nacional	Administración e Inversión de Proyectos, S. A.	Giolis González	DA-011-2016, y adendas 1 y 2	23-AGO-2017	1218 días	B/.1,026,815.23	87.23%	Obra detenida	1. Se refrendó Adenda 2 el 16 de diciembre de 2020, pero el periodo vence el 24 de diciembre. 2. Se está tramitando Adenda de tiempo adicional por 90 días.
PANAMA	11	Rehabilitación del edificio 115—Corozal para las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) - Policía Nacional	Policía Nacional	Grupo J&R, Inc.	Mary Huertas	DA-018-2020	7-DIC-2020	12 meses	B/.4,997,394.66	19%	Obra en proceso	• Se han terminado casi a su totalidad las demoliciones generales, comienzo de replanteo de paredes interiores, estructura de techo casi finalizado e inicio de instalaciones eléctricas. • Se entregó cuenta N.01